

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			亭子修缮工程						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	125	125	115.503686	10	92.4%	9
			其中:当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金	125	125	115.503686	-	92.4%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对报春亭、姊妹亭、望瑞亭、倚新亭、爱晚亭五处受损较严重亭子进行修缮。包括进行挑顶修缮及内外檐、下架油饰,剔补糟朽木构件,新做铜制避雷设施;对倚新亭、爱晚亭新做景观照明设施,修补周边地面等。				完成报春亭、姊妹亭、望瑞亭、倚新亭、爱晚亭五处受损较严重亭子的修缮工作。包括进行内外檐、下架油饰,剔补糟朽木构件;对5处亭子新做景观照明设施,修补周边地面等。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分子 及改进措施	
	产 出 指 标 (70)	数量指标	亭子修缮数量	5处	5处	15	15		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		实效指标	工期及完成审计	≤240天	≤240天	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	≤125万元	≤125万元	10	10		
	效 益 指 标 (10)	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	解决亭子破损严重问题	5处	5处	10	10		
		生态 效益 指标	景观质量	提升	提升	10	10		
		可持续影响 指标	为游客提供良好的景观环境	5处	5处	10	10		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%	98.46%	10	10		
总分						100	99		